시공사 전달용 요청사항 정리

착공 전에 시공사에 전달한 요청사항을 한 장으로 정리했다. 구두로 말한 것들이 빠지지 않도록 문서로 남기고

작성일 2026-10-12
전달 대상 수림인테리어 최동민 실장 (욕실 관련은 한울설비 이재혁 소장 공유)

생활 조건
저는 재택으로 일하는 프리랜서라 공사 기간 중에는 집을 비웁니다. 반려견 모카(비숑, 5살)가 있어 공사 중 현

기록 요청
가려지는 공정은 사진을 남겨 주세요. 구체적으로 철거 후 벽체 내부, 배관 교체 전후, 방수 1차와 2차, 담수 시

시공 디테일 요청

부위	요청 내용	사유
주방 콘센트	상판 상부 4구, 하부 매립 2구	작업용 기기와 소형 가전 동시 사용
인덕션 회로	반드시 분전반 단독 회로	기존 회로 용량 부족
상부장 높이	후드 배관 확인 후 최대 확보	수납 부족
욕실 환풍기	점검구 간섭 피해 이동 가능	기존 위치 간섭
줄눈 색	다크그레이 통일	오염 관리
실리콘	방곰팡이 제품 사용	기존 곰팡이 재발 방지
수전 마감	브러시드 니켈 통일, 크롬 혼입 금	전체 톤 통일

이웃 관련
아래층 301호가 소음에 민감하신 편입니다. 작업 시간은 평일 09시부터 17시, 점심 1시간은 반드시 중단해 주

추가공사 처리 방식
철거 후 예상하지 못한 상황이 나오면 먼저 사진과 예상 금액을 알려주시고, 제가 서면으로 동의한 뒤에 진행해

임대인 관련
임차 주택이므로 구조 변경은 하지 않습니다. 임대인 서면 동의서 사본을 전달드렸으며, 준공 후 사진을 임대인