주방 실측 메모

2026년 9월 3일 오전, 업체 방문 전에 직접 줄자로 재어 적어둔 치수다. 벽면이 수직이 아닌 곳이 있어 상하 2회

주방 가구 구간

부위	치수(mm)	비고
하부장 직선 구간	2400	하단 2398 / 상단 2403
ㄱ자 꺾임 구간	1200	냉장고 쪽
하부장 깊이	600	기존과 동일
상부장 가능 높이	780	후드 배관 간섭 확인 필요
상부장 깊이	350	통행 폭 확보
싱크볼 예정 중심	창 끝에서 900	급배수 이동 없음
식기세척기 폭	600	싱크볼 좌측
창 하부 높이	1150	상판과 간섭 없음
바닥 면적	4.8제곱미터	강마루 산출 기준

주방 설비 및 전기

부위	치수(mm)	비고
후드 외벽 배기 거리	3100	벽체 관통 1회
인덕션 예정 위치	꺾임부에서 600	단독회로 필요
분전반 여유 회로	2구	인덕션 및 식기세척기
기존 급수 위치	바닥에서 480	PB관 교체 검토
기존 배수 중심	벽에서 320	구배 확인 필요
상판 상부 콘센트 예정 높이	1100	4구
벽 타일 면적	3.2제곱미터	600x1200 산출 기준

확인할 것
첫째, 세라믹 상판은 현장 재실측 후 제작해야 한다고 했으므로 철거 당일에 다시 재야 한다. 둘째, 상부장