주방 리모델링 시공 일정표

시공사: 수림인테리어 / 설비 협력 한울설비
공사 기간: 2026-10-19 ~ 2026-11-03 (16일, 일요일 휴무)
작업 시간: 평일 09:00 ~ 17:00 (관리규약)
현장 연락: 최동민 실장 010-0000-0000
거주 상태: 공사 기간 중 반려견 모카와 임시 거처 이용

일자
2026-10-19
2026-10-20
2026-10-21
2026-10-22
2026-10-23
2026-10-24
2026-10-26
2026-10-27
2026-10-28
2026-10-29
2026-10-30
2026-10-31
2026-11-02
2026-11-03

공정	담당	소요(일)	비고
보호 양생 및 철거 시작	수림인테리어	1	엘리베이터 보호재 설치
주방 철거 완료, 폐기물 반출	수림인테리어	1	1톤 2대
주방 급배수 배관 전면 교체	한울설비	1	변경 계약 추가분
전기 증설 및 인덕션 단독회로	수림인테리어	1	분전반 차단기 2구 추가
주방 벽체 하지 보강	수림인테리어	1	변경 계약 추가분
목공 하지 및 천장 보강	수림인테리어	1	석고 이중 마감 보강
상부장 하지 및 몰딩	수림인테리어	1	후드 배관 간섭 확인
주방 벽타일 시공	태양타일	1	600x1200 대형 판석
도장 및 필름 마감	수림인테리어	1	줄눈 양생 후
현관 3연동 중문 설치	다온창호	1	실측분 반영
주방 가구 및 세라믹 상판 시공	수림인테리어	1	상판 실측 후 제작분
싱크볼 및 수전 설치, 후드 배관 연결	한울설비	1	외벽 배기 3.1m
빌트인 가전 설치	하이가전유통	1	인덕션 단독회로 확인
입주 청소 및 준공 검사	수림인테리어	1	잔금 지급 및 보증서 수령