공사 변경 합의서 (제1호)

2026년 10월 5일 체결한 실내 건축공사 계약서의 공사 범위와 계약 금액을 아래와 같이 변경하기로 발주자와

원 계약일 2026-10-05
변경 합의일 2026-10-21
발주자 윤지아
시공자 수림인테리어 (대표 최동민)

변경 사유

2026년 10월 20일 철거 완료 후 벽체 내부를 확인한 결과, 급수 아연도강관의 부식과 배수관 구배 불량이 확인

금액 변경 내역

구분	금액(원)	비고
원 계약 공급가	11,000,000	부가세 별도
추가: 주방 급배수 배관 전면	1,250,000	한울설비 시공, 자재 포함
추가: 주방 벽체 하지 보강	400,000	합판 보강 및 앵커
추가 금액 소계	1,650,000	
변경 후 계약 공급가	12,650,000	
변경 후 부가세 포함 총액	13,915,000	부가세 1,265,000

기간 변경

배관 교체와 하지 보강 공정이 추가되었으나 목공 공정과 병행 조정하여 준공일 2026년 11월 3일은 변경하지

대금 정산

추가 금액 1,650,000원은 변경 후 공급가 12,650,000원에 포함하여 정산하며, 계약금 10퍼센트 / 중도금 40퍼센

본 변경 합의서에 명시하지 않은 사항은 원 계약서의 내용을 그대로 따른다.